ERNE AG Holzbau

Grobterminplan Dislokation modularer Schulraum Pratteln

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
1				
2	Ende Mietvertrag / Eigentumsübergang an Pratteln	Fre 31.12.21	Fre 31.12.21	0 Tage
3				
4	**Phase Baubewilligung**	**Die 05.10.21**	**Mon 10.01.22**	**58.63 Tage**
5	Vorbereiten des Baubegehrens	Die 05.10.21	Mon 25.10.21	15 Tage
6	Baueingabe	Die 09.11.21	Die 09.11.21	0 Tage
7	Einsprachefrist	Die 09.11.21	Die 07.12.21	20 Tage
8	Annahme Erteilung Baufreigabe	Die 07.12.21	Die 07.12.21	0 Tage
9	Auflagebereinigung	Die 07.12.21	Mon 10.01.22	13 Tage
10				
11	**Projektstart**	**Die 25.01.22**	**Fre 11.03.22**	**34 Tage**
12	Auftragsvergabe Dislokation / Freigabe Optionen	Die 25.01.22	Die 25.01.22	0 Tage
13	Kick-Off-Sitzung	Mon 07.03.22	Mon 07.03.22	0 Tage
14	Projektbereinigung	Mon 07.03.22	Fre 11.03.22	5 Tage
15				
16	**Option Fassade**	**Mon 14.03.22**	**Die 02.08.22**	**98 Tage**
17	Werkplanung Fassade	Mon 14.03.22	Fre 25.03.22	10 Tage
18	Unterschrieben Werkpläne bei ERNE	Don 24.03.22	Don 24.03.22	0 Tage
19	Lieferfristen für Material	Don 24.03.22	Die 19.07.22	80 Tage
20	Fassadenproduktion Stein	Mit 20.07.22	Die 02.08.22	10 Tage
21				
22	**Fasnachtsferien Pratteln**	**Mon 28.02.22**	**Fre 11.03.22**	**10 Tage**
23	**Frühlingsferien Pratteln**	**Mon 11.04.22**	**Fre 22.04.22**	**8 Tage**
24				
25	**Abbau Standort Längi**	**Mon 13.06.22**	**Mon 01.08.22**	**35.63 Tage**
26	Übernahme Gebäude ERNE: unmöbeliert und besenrein	Mon 13.06.22	Mon 13.06.22	0 Tage
27	Gerüst stellen	Mon 13.06.22	Fre 17.06.22	4 Tage
28	Rückbau Haustechnik	Fre 17.06.22	Fre 01.07.22	10 Tage
29	Vorbereitungen innen, Rückbau Fassade, Dach...	Fre 01.07.22	Fre 22.07.22	15 Tage
30	Module aufladen, transportieren, abladen	Die 26.07.22	Mon 01.08.22	4 Tage
31	Rückgabe Baufeld Längi	Mon 01.08.22	Mon 01.08.22	0 Tage
32				
33	**Wiederherstellen Standort Längi**	**Mon 01.08.22**	**Don 01.09.22**	**23 Tage**
34	Gerüst abbauen	Mon 01.08.22	Don 04.08.22	3 Tage
35	Rückbau Fundation	Don 04.08.22	Don 11.08.22	5 Tage
36	Rückbau Kanalisation	Don 11.08.22	Don 18.08.22	5 Tage
37	Wiederherstellung Gelände	Don 18.08.22	Don 01.09.22	10 Tage
38				
39	**Phase Ausführungsplanung Fundamente**	**Mit 04.05.22**	**Don 16.06.22**	**30 Tage**
40	Ausführungsplanung Werkleitungen und Fundamente	Mit 04.05.22	Die 17.05.22	10 Tage
41	Submission Werkleitungen und Fundamente	Mit 18.05.22	Don 16.06.22	20 Tage
42	Auftragsvergaben	Don 16.06.22	Don 16.06.22	0 Tage
43				
44	**Vorbereitung Hexmatt**	**Fre 17.06.22**	**Mit 03.08.22**	**34 Tage**
45	Ausführung Werkleitungen und Ringleitung (bauseitig)	Fre 17.06.22	Don 14.07.22	20 Tage
46	bauseitige Leistungen fertig	Mit 20.07.22	Mit 20.07.22	0 Tage
47	Ausführung Schraubfundation	Mit 20.07.22	Die 26.07.22	5 Tage
48	Kontrolle der Fundation durch ERNE	Mit 27.07.22	Don 28.07.22	2 Tage
49	Gerüst stellen	Fre 29.07.22	Mit 03.08.22	4 Tage
50				
51	**Montage Hexmatt**	**Don 04.08.22**	**Fre 14.10.22**	**52 Tage**
52	Montage Gebäude	Don 04.08.22	Mit 10.08.22	5 Tage
53	Inbetreibnahme Haustechnik	Don 11.08.22	Mit 31.08.22	15 Tage
54	Fertigstellung Ausbau vor Ort innen	Don 01.09.22	Mit 28.09.22	20 Tage
55	Baureinigung innen (besenrein)	Don 29.09.22	Mon 03.10.22	3 Tage
56	Montage neue Holzfassade	Don 11.08.22	Mit 24.08.22	10 Tage
57	Baureinigung aussen	Don 25.08.22	Fre 26.08.22	2 Tage
58	Gerüst abbauen	Mon 29.08.22	Mit 31.08.22	3 Tage
59	Ausführung Umgebungsarbeiten (bauseitig)	Don 01.09.22	Mit 28.09.22	20 Tage
60	Übergabe an Bauherrschaft	Mon 03.10.22	Mon 03.10.22	0 Tage
61	**Herbstverien Pratteln**	**Mon 03.10.22**	**Fre 14.10.22**	**10 Tage**



Druckdatum: Fre 29.10.21